

### Моніторинг та оцінка реалізації проєкта відбудови:

Кочубеївська сільська рада "Ремонт будівель комплексу комунальних об'єктів медичного обслуговування" та "Будівництво захисної споруди цивільного захисту" за адресою с.Орлове, вулиця Івана Богуна, 65а, Бериславського р-ну, Херсонської обл Кочубеївської сільської ради.

*Моніторинг станом на 18.02.2025*

#### Зміст:

1. Паспорт об'єкта
2. Планування відновлення
3. Ініціювання та затвердження проєкта відновлення
4. Реалізація проєкта відбудови та його оцінка

### Паспорт об'єкту відбудови

|                                                                     |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва об'єкту                                                       | "Комплекс будівель комунальних об'єктів медичного обслуговування" та "Будівництво захисної споруди цивільного захисту" |
| Адреса об'єкту                                                      | с. Орлове, вулиця Івана Богуна, 65а                                                                                    |
| Тип об'єкту                                                         | комунальна власність                                                                                                   |
| Громада, в якій розташований об'єкт (назва громади, район, область) | Кочубеївська сільська громада, Бериславський район, Херсонська область                                                 |
| Власник об'єкту                                                     | Кочубеївська сільська рада                                                                                             |
| Дата руйнування об'єкту                                             | 2022 рік                                                                                                               |
| Стан руйнування об'єкту                                             | сильне                                                                                                                 |
| Дата початку відбудови об'єкту                                      | 10 січня 2024 року                                                                                                     |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата завершення (якщо вже завершено)<br>відновлення/відбудови/будівництва об'єкту              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Джерела фінансування об'єкту                                                                   | місцевий бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вартість відбудови об'єкту                                                                     | 1 132 381,00 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Типи здійснених та запланованих робіт з відбудови та відновлення (відбудова /нове будівництво) | Відбудова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Доступ до яких послуг відновлює відповідний проєкт                                             | Проєкт відновлення доступу до первинної медичної інфраструктури (амбулаторії). Будівництво та облаштування захисної споруди цивільного захисту (укриття).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ключовий висновок моніторингу                                                                  | <p>Кочубеївська ВА виконує ремонт захисної на 50 осіб споруди, де передбачені наступні види робіт:- демонтаж існуючих перегородок; заміна дверних блоків на нові та встановлення нових дверних блоків; - влаштування евакуаційного виходу; - влаштування санвузлів; - ремонт, опорядження приміщень відповідно до функціонального призначення; - ремонт та влаштування покриття стін; - влаштування перегородок; - влаштування бетонних підлог. В споруді передбачено один вхід, що веде назовні зі сходами. Захисна споруда комплектується необхідним майном за рахунок грантових коштів донора Civic на суму 200 тисяч гривень, комплектується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- місцями для сидіння (лежання);</li> <li>- ємностями з питною та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);</li> <li>- контейнерами для зберігання продуктів;</li> <li>- резервним штучним освітленням (електричними приладами та іншими джерелами енергії і живлення тощо);</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- герметичними баками для ТПВ;</li><li>- первинними засобами пожежогасіння;</li><li>- засобами надання медичної допомоги;</li><li>- засобами зв'язку та оповіщення (телефоном, радіостанцією, радіоприймачем);</li><li>- шанцевим інструментом.</li></ul> <p>Відомо, що буде влаштована вентиляція та електроопалення.</p> <p>Щодо <b>енергоефективності</b> - передбачено забезпечення резервним штучним освітленням (електричними приладами та іншими джерелами енергії і живлення тощо). У місцевій амбулаторії був замінений дах, замінені вікна, облаштований вхід та пандус, відремонтовані санвузол та опалення. В амбулаторії працює телемедичний центр.</p> <p><i>Укриття не відповідає безбар'єрності, амбулаторія має тільки пандус вся інша інфраструктура відсутня.</i></p> <p><b>Виконання робіт: 70%</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Планування відновлення

**1. Чи розроблено та оприлюднено в громаді, в якій розташований об'єкт відбудови/відновлення, план та програму відбудови та відновлення?**

**Частково.** В процесі завершення, поки на сайті Кочубеївської громади оприлюднено [Проект Програми комплексного відновлення території Кочубеївської сільської територіальної громади Бериславського району Херсонської області](#)

**2. Чи залучали/залучають до розробки плану/програми та спеціальної політики щодо власних пріоритетів відновлення та відбудови громадськості?**

**Так,** на сайті Кочубеївської громади було розміщено [оголошення про Громадське обговорення проекту Програми комплексного відновлення території Кочубеївської сільської територіальної громади Бериславського району Херсонської області](#) та опубліковано посилання на гугл форму для внесення пропозицій.

**3. Чи подає відповідна громада проєкти на платформу DREAM?**

**Так.** Громада [подала 6 об'єктів](#) до системи.

## Ініціювання та затвердження проєкту відновлення

**1. Чи пов'язаний проєкт безпосередньо з ліквідацією наслідків збройної агресії рф?**

**Так.** Начальниця Кочубеївської сільської військової адміністрації Людмила Костюк [розповідає](#) : *“Від обстрілів найбільше постраждала Заградівка та Орлове. Ці села обстрілювали найбільше, всі три місяці. В амбулаторії коштом “Лікарів без кордонів” ми перекрили дах і зробили ремонт, який дозволяє в таких умовах працювати. Це не капітальний ремонт, але працювати можна.”* Даний об'єкт був пошкоджений на 70% від обстрілів рф.

**2. Чи було вже повністю профінансовано проєкт?**

Фінансування з місцевого бюджету на 60% профінансовано.

**3. Чи є ризики дублювання фінансування проєкту з різних джерел?**

**Так.** Облаштування об'єктів, залучення грантових коштів різних донорів.

**4. Чи був процес затвердження проєкту відкритим і прозорим? Чи було обрано проєкт за конкурентною процедурою відбору серед інших проєктів?**

**Ні.** Обраний підрядник місцеве комунальне підприємство, фінансування проходить через субвенцію на КП. Залучаються кошти місцевого бізнесу. Відсутня кошторисна загальна документація.

**5. Чи проводилася оцінка громадської думки на етапі підготовки проєкту? Якщо проводилася, то чи не була така оцінка формальною (чи була вона врахована)?**

**Ні,** не проводилася.

**6. Чи має громадськість доступ до інформації про ініційований проєкт?**

**Частково,** знають тільки жителі села Орлове, [ЗМІ](#) писали про відновлення об'єктів, зокрема про амбулаторію, проте дуже коротко, буквально декількома реченнями. Документи не викладені до систем.

## Реалізація проєкту відбудови та його оцінка

**1. Чи збільшилася вартість проєкту під час реалізації? Чи змінювалися обсяги робіт? Чи відбувалося коригування цін відповідно до наперед визначених об'єктивних ціноутворюючих факторів?**

**Так.** Так як відсутня ПКД.

**2. Чи був проєкт реалізований в передбачені строки.**

**Ні.**

**3. Чи є ознаки завищення вартості робіт відповідно до актів виконаних робіт та початкового договору?**

**Так.** Зі слів підрядника на початку планувалося фінансування до 800 тисяч гривень.

**4. Чи відповідає об'єкт вимогам безбар'єрності?**

**Частково.** Укриття не відповідає безбар'єрності, амбулаторія має тільки пандус вся інша інфраструктура відсутня.

**5. Чи відповідає об'єкт вимогам енергоефективності?**

**Так.** Облаштована нова котельня та утеплені стіни але відсутні альтернативні джерела живлення

*Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту «Громадський моніторинг відновлення: прозорість та підзвітність відбудови соціальної інфраструктури Миколаївського та Бериславського районів», що реалізується в межах субгрантингового компоненту проєкту «Контроль витрат на відновлення», який реалізується за підтримки Європейського Союзу.*

*Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Проти Корупції» і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу. Проєкт «Контроль витрат на відновлення» впроваджують Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та ГО «Технології прогресу».*